

帯広市西 3・9 周辺地区第一種市街地再開発事業について

1 事業の進捗状況について

5 月 26 日	再開発事業に係る都市計画決定告示
6 月 30 日	各権利者から施行予定者に対し施行認可申請に係る同意書の提出
7 月 6 日	施行予定者より市に対し施行認可申請書の提出
7 月 10 日	市より北海道に対し施行認可申請に関する進達
7 月 10 日～	北海道による施行認可申請の審査
8 月 7 日	施行予定者による入札の実施（設計業務等）
8 月 22 日	北海道による施行認可
8 月 23 日	施行者による平成 29 年度執行分の補助金交付申請
8 月 28 日	市による平成 29 年度執行分の補助金交付決定
8 月 28 日	施行者による補助事業（設計業務等）の開始

2 今後の事業スケジュール（予定）

平成 29 年度	10 月頃	施行者による権利変換計画作成の着手
	11 月末頃	施行者による地質調査、実施設計等、権利変換計画作成の完了
	12 月頃	施行者による解体工事に係る入札の実施
	12 月末頃	市ほか各権利者による権利変換計画の同意
	1 月頃	施行者による権利変換計画認可申請 認可後、期日を経て旧中央・中央第二駐車場の所有権移転
	2 月頃	解体工事（旧中央・中央第二駐車場等）平成 30 年 8 月末頃まで
平成 30 年度	8 月頃	新築工事（分譲マンション棟）平成 32 年 8 月末頃まで
	9 月頃	新築工事（事務所・駐車場棟）平成 31 年 6 月末頃まで
平成 31 年度	8 月頃	解体工事（経済センタービル等）平成 31 年 12 月末頃まで
	10 月頃	新築工事（自走式駐車場棟）平成 32 年 2 月末頃まで
	1 月頃	新築工事（店舗棟）平成 32 年 7 月末頃まで
平成 32 年度	8 月末頃	工事完了予定