

令和8年8月5日

工事名：大空団地4街区建替事業昇降機設備工事（ヒルズ3号棟）

質疑事項

1. 図番 EV-05 エレベーター仕様要項 かご室仕様 天井
 - ・ダウンライト照明（電球色）との指示ですが、メーカー標準天井照明のLED照明（白色）で宜しいでしょうか。メーカー標準天井以外の意匠ですとオーバーヘッド寸法が不足します。
2. 図番 EV-05 エレベーター仕様要項 かご室仕様 正操作盤インジケータータイプ
 - ・かご内液晶インジケータ（10.1インチ）が7インチとなります。宜しいでしょうか。
3. 図番 EV-05 エレベーター仕様要項 かご室仕様 かご室換気
 - ・ウイルス・菌の抑制機能の取り扱いは御座いません。メーカー標準の換気扇（クロスフローファン）で宜しいでしょうか。
4. 図番 EV-05 エレベーター仕様要項 かご室仕様 かご室手摺
 - ・丸型木製の取り扱いは御座いません。メーカー標準のステンレスヘアライン丸パイプで宜しいでしょうか。
5. 図番 EV-05 エレベーター仕様要項 その他仕様 レール支持方式
 - ・1フロア1ブラケットとの指示ですが、ブラケット間隔は受注メーカーに一任願えませんか。
6. 図番 EV-05 工事区分表 3
 - ・「エレベーター機器楊重用のフック又はビームの設置工事」はエレベーターがフックを必要数（2個）建築に支給、建築にて取付けとして宜しいでしょうか。
7. 図番 EV-05 工事区分表 12
 - ・「昇降路内の騒音・振動が居室に伝播しないレイアウト及び防音・防振工事」は建築工事で対応して頂いて宜しいでしょうか。
8. 機器の配置や詳細意匠は参考とし、メーカー標準を基本に承諾図で決定することと考えて宜しいでしょうか。
9. 製作現場（工場）での監理者立会による立会検査（工場検査）は実施致しますか。
10. 無償保守期間は3か月で宜しいでしょうか。

回 答
1. よろしいです。
2. よろしいです。
3. よろしいです。
4. よろしいです。
5. 必要な強度が確保されるのであれば、受注者の仕様でよろしいです。
6. よろしいです。
7. よろしいです。
8. よろしいです。
9. 実施しません。
10. 無償保守期間はメーカー標準としてよろしいです。なお、契約不適合責任の期間は、契約書に定めるとおり、引渡しの日から1年とします。