

## 十勝圏複合事務組合における 新中間処理施設の整備検討状況の報告について

十勝圏複合事務組合では、新中間処理施設の整備について、十勝管内19市町村で構成する「新中間処理施設整備検討会議」を設け、検討をすすめています。この度、検討会議において、施設整備基本計画策定に向けた中間処理施設の概要等が示されたことから、その内容について報告するものです。

### 1 中間処理施設の概要

- (1) 建設地 帯広市西21条北4丁目5番1 外
- (2) 敷地面積 約6.2ha
- (3) 浸水対策 主要な施設・機械（プラットホームや電気室・中央制御室等）は、浸水深（3.3～5.7m程度）より高い位置に設置
- (4) 処理方式 ストーカー方式
- (5) 施設規模 焼却処理施設 292t/日※（基本構想：290t/日）  
大型・不燃ごみ処理施設 47t/日※（基本構想：46t/日）
- (6) 焼却炉数 2炉※
- (7) 管理運営期間 20年※

※新たに示された項目

### 2 令和4年度の事業内容

#### (1) 新中間処理施設整備基本計画策定等業務（2年目）

基本計画策定、生活環境影響調査及びPFI事業導入可能性調査を実施するもの。なお、基本計画に反映するため、プラントメーカーから新中間処理施設の整備・運営（施設配置、動線計画、余熱利用、環境学習など）についての提案等を調査するもの。（期間：3月上旬～5月中旬）

#### (2) 用地確定測量

建設地の用地取得のために必要な測量を行うもの。

#### (3) 施設整備・運営事業発注支援業務

新中間処理施設の整備・運営を行う事業者を選定するための発注支援等の業務を委託するもの。

### 3 令和4、5年度の事業工程表

	令和4年度				令和5年度			
	1	2	3	4	1	2	3	4
基本計画策定業務	■	■	■	■				
生活環境影響調査	■	■	■	■				
PFI事業導入可能性調査	■	■	■					
用地確定測量	■	■	■	■				
施設整備・運営事業発注支援業務					■	■	■	■