

令和8年6月15日

工事名：公園施設バリアフリー化建築主体工事（緑ヶ丘公園）

質疑事項
<p>1. A-11 図 床仕上がり高さについて 通路部分は BM+30 トイレ内は BM+50 と表記されております。 A-9・A-10・A-12 図では段差無しに見受けられますが、段差無しと考えてよろしいでしょうか。</p> <p>2. A-05 ほか 外壁仕上について 可とう形外壁薄塗材 E（ジョリパット同等）は仕上パターンにより単価が変わります。 想定されているパターンがあればご教示願います。</p> <p>3. A-17 AD-1・2 の仕様について 建具表の材質で建具枠 SUS304 建具枠スチールと表記されております。 どのように考えればよろしいでしょうか。</p>
回 答
<p>1. 宜しいです。</p> <p>2. ソフトパターンを想定しております。</p> <p>3. 外部に面する AD-1 は建具枠 SUS304、内部の AD-2 は建具枠スチールを想定しております。</p>