

# 令和3年度 第9回全体庁議（7月12日開催）

区分	審議・ <b>報告</b>	案件名 (担当部)	(2) とかち帯広空港の活性化投資の履行延期について[経済部]
----	---------------	--------------	---------------------------------

## ■ 提案・報告の趣旨

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、数百億円規模で北海道エアポート(株)の資金繰りが悪化する見通しとなり、十分な投資資金の確保が困難となった。実施義務のある空港活性化に向けた投資について、北海道エアポート(株)から国、北海道、旭川市、帯広市の4管理者へ履行延期の申し入れがあったことから、令和3年7月29日開催の経済文教委員会に報告するもの。

## ■ 提案・報告の主な内容(概要)

### 1 履行延期に当たっての北海道エアポート(株)の基本的な考え方

- ・国際線関連施設、ホテル、ビジネスジェット向けの施設整備は後ろ倒しする。
- ・先行して需要の回復が見込まれる国内線関連事業、地元要望の高い事業、収益性が高い事業等については優先的に実施する。

### 2 とかち帯広空港の活性化投資の実施年次

- ・国際線旅客ビル改修…当初 令和5年～令和7年、履行延期後 令和9年～令和11年
- ・ビジネスジェット施設新設…当初 令和2年～令和4年 履行延期後 令和7年～令和9年
- ・国内線旅客ビル改修…当初 令和4年～令和6年、履行延期後 令和4年～令和7年
- ・駐車場増設等…当初 令和3年～令和5年、履行延期後 令和2年～令和6年

北海道エアポート(株)の中期事業計画(令和2～6年度)期間の投資予定額は当初約65億円であったが、履行延期後は約20億円に変更。(約45億円の投資を履行延期)

### 3、帯広市の対応

帯広市は、他の管理者との協議を経て、同申し入れを承認するもの。

## ■ 今後のスケジュール

- ・令和3年7月29日 経済文教委員会へ報告

## ■ 審議結果

- ・同内容で、7月29日の経済文教委員会へ報告することで了承された。

## ■ その他、指摘事項等

- ・特になし